



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Carátula Expediente

Número: PV-2017-02526237-APN-DMEYN#MHA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 20 de Febrero de 2017

Referencia: Carátula del expediente EX-2017-02526235- -APN-DMEYN#MHA

Expediente: EX-2017-02526235- -APN-DMEYN#MHA

Fecha Caratulación: 20/02/2017

Usuario Caratulación: Jose Luis Cambursano (JCAMBU)

Usuario Solicitante: Jose Luis Cambursano (JCAMBU)

Código Trámite: GENE00111 - Requerimientos Externos

Descripción: REF: CIERRE ANUAL DE LA EJECUCION FISICA, PROYECTO Y OBRAS DE INVERSION Y EL CUADRO V "INFORMACIONES Y COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Email: ---


Teléfono: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: REF: CIERRE ANUAL DE LA EJECUCION FISICA, PROYECTO Y OBRAS DE INVERSION Y EL CUADRO V "INFORMACIONES Y COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.20 10:37:39 -03'00'

Jose Luis Cambursano
Auxiliar administrativo
Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones
Ministerio de Hacienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.20 10:37:39 -03'00'



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, de febrero de 2017

Al Sr. Director de la Dirección
de Evaluación Presupuestaria

Lic. Guillermo Valentino

S / D

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 17 de la Resolución N° 259/16, adjuntándose a tal efecto la "Ejecución Anual de Mediciones Físicas", el "Cierre Anual de la Ejecución Física, Proyectos y Obras de Inversión, y el Cuadro V "Informaciones y Comentarios Complementarios"; correspondientes al SAF 335.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

Cra. MARIA PIA MITCHELL
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA
JEFA DTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Cra. KARINA R. RAMOS
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Cra. CARMEN MARIA ODASSO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACION GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Índice


SAF 335

Página

Nota de Elevación

Anexo I. Administración Central

Cuadro I. Ejecución Anual de Mediciones Físicas Programa 21-Justicia de Máxima Instancia	1/3
Fotocopia del nota de fecha 10/02/17	4
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 04 – Mandamientos y Notificaciones	1/2
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 05 – Dirección Pericial	3/5
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 07 – Archivo General	6
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Programa 21 – Justicia de Máxima Instancia	7/21
Cuadro V. Informaciones y Comentarios Complementarios	1



INFORMACIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016
 EJECUCION ANUAL DE MEDICIONES FISICAS

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO 2016


UD	Cod.	MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TOT	PROGRAMADO DA	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVÍO (%)
335 M 1133		Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654 Causa Resuelta	SUM	9.771,00		13.900,00	-
335 M 1499		Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654 Causa Resuelta	SUM	7.689,00		6.700,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Cod.	MED.	U. MED.	Denominación	Cod.	Descripción	Detalle
335 M 1133		Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654 Causa Resuelta	654 Causa Resuelta	999	Otras Causas	Se ha tomado como referencia Nota enviada por la Oficina de Estadísticas del 10/02/2017
335 M 1499		Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654 Causa Resuelta	654 Causa Resuelta	999	Otras Causas	Se ha tomado como referencia Nota enviada por la Oficina de Estadísticas del 10/02/2017

III - EJECUCIÓN AÑO 2016 (POR TRIMESTRE)

UD	MED.	U. MED.	EJECUCIÓN RECTIFICADA			
			EJECUCIÓN TRIMESTRE			
Cod.	Denominación	Cod.	1	2	3	4
335 M 1133	Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654 Causa Resuelta				13.900,00
335 M 1499	Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654 Causa Resuelta				6.700,00



INFORMACIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016
EJECUCION ANUAL DE MEDICIONES FISICAS

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO 2016

UID	MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		TOT	PROGRAMADO DA	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVIÓ (%)
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación					

IV - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LA RECTIFICACIÓN

UID	MED.		U. MED.		CAUSA DE LA RECTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	

335 M 1133	Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	Se ha tomado como referencia Nota enviada por la Oficina de Estadísticas del 10/02/2017
335 M 1499	Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	Se ha tomado como referencia Nota enviada por la Oficina de Estadísticas del 10/02/2017

[Signature]

Cra. MARIA PIA MITCHELL
 PROSECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 JEFA DTD. DE CUANTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

[Signature]

Cra. KARINA R. RAMOS
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

[Signature]

Cra. CARMEN MARIA ODASSO
 DIRECTORA GENERAL
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA
OFICINA DE ESTADÍSTICAS

Buenos Aires, 10 de febrero de 2017.

Señor Director General a cargo de la
Oficina de Estadísticas del
Poder Judicial de la Nación
Señor Diego C. Zaballa

S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con motivo de la solicitud telefónica que me realizara en fecha 19 de enero de 2017 la Subdirectora General de la Dirección de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Contadora Karina Ramos, en relación a precisiones respecto del informe elevado por el suscripto en fecha 13 de enero de 2017. El mismo daba respuesta al Oficio N° 1913/16 remitido por la señora Directora General de esa Dirección, Contadora Carmen María Odasso, concerniente a la cantidad de *causas previsionales y no previsionales resueltas por el Alto Tribunal durante el año calendario 2016*.


De acuerdo con lo conversado, desde la Oficina de Estadísticas iniciamos estudios adicionales a fin de profundizar los resultados ofrecidos, contando para ello con un nuevo plazo vigente hasta el día 10 de febrero de 2017.

En dicho lapso –y si bien las condiciones de disponibilidad de datos se conservan hasta este momento exactamente como se describiera en el primer informe, al cual me remito por razones de brevedad- ha sido posible acceder a información suplementaria elaborada a pedido de la Secretaria Letrada de la Secretaría de Jurisprudencia del Alto Tribunal, Doctora Silvina Oubel, y gentilmente suministrada por el señor Diego Horton.

De la correlación analizada entre ambos conjuntos de datos, se obtienen los valores *aproximados*¹ que se detallan a continuación:

¹ Con un nivel de confianza $\alpha = 0,015$. Esto significa que los valores suministrados se consideran correctos con una probabilidad superior al 98,5% (o sea con un error inferior al 1,5%). Dichos márgenes podrían mejorarse en el futuro, como resultado de ulteriores investigaciones.

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



CPA VALERIA ROTHAMEL
Prosecretaria Administrativa
Depto. Contabilidad y Presupuesto

1. Expedientes judiciales en los que la Corte Suprema emitió un fallo durante el año calendario 2016: **13.900**.
2. Expedientes *de tipo previsional* en los que la Corte Suprema emitió un fallo durante el año calendario 2016: **6.700**.

Siendo cuanto puedo informar sobre el particular, elevo el presente que se remite simultáneamente en formato digital pdf a las cuentas mpmitchell@csjn.gov.ar y rcourty@csjn.gov.ar, de acuerdo con lo solicitado en el Oficio N°1913/16.



CARLOS ALBERTO CAPUTI
PROSECRETARIO LETRADO



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 4 Mandamientos y Notificaciones
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	506	2	16,50	83,50			83,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	506	2	16,50	83,50			83,00	0,50	0,00	0,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvio	Descripción	Detalle
335	Proy	1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	506	2	999	Otras Causas	Se corrige acumulado al 31-12-2015 que debe ser 99,50
335	Obra	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	506	2	999	Otras Causas	Se corrige acumulado al 31-12-2015 que debe ser 99,50


III - EJECUCIÓN AÑO: 2016 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada					
						Ejecución Trimestre					
						1	2	3	4	Ejecutado Cierre	
335	Proy	1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	506	2					83,00	83,00
335	Obra	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	506	2					83,00	83,00

IV - OBSERVACIONES

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Observaciones
335	Proy	1	Ampliación y Remodelación de	506	2	Cierre Acumulado al 31-12-2015 es de 99,50%

(Handwritten signature and initials)



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 4 Mandamientos y Notificaciones
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016


UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

IV - OBSERVACIONES

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Observaciones
----	------	------	--------------	------	------	---------------

335	Obra	51	Sede Judicial	506	2	Cierre Acumulado al 31-12-2015 es de 99.50%
			Adecuación para la Instalación			
			Subdirección de Notificaciones			

Handwritten signature and stamp
 @staff
 K. 54



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016


UID	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resido Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	1	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2	1,07	42,00			66,33	15,00	13,00	4,60	-
335	Obra	51	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2	1,20	42,00			0,00	45,00	40,00	13,80	-
335	Obra	52	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (300 mm de Diámetro)	506	2	0,00				99,50	0,50			-
335	Obra	53	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (1.400 mm de Diámetro)	506	2	0,00				99,50	0,50			-
335	Proy	5	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Proy	6	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 y Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	506	2					0,00	100,00			-
335	Obra	51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	506	2					0,00	100,00			-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UID	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	1	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2	999	Otras Causas	El desvío se explica por los desvíos de las obras que componen el proyecto
335	Obra	51	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2	999	Otras Causas	Acta de suspensión de plazo
335	Obra	52	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (300 mm de Diámetro)	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización

[Handwritten signatures and initials]





CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
 SUBPROGRAMA: 0


Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1


I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS														
UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	U.M.	Cód. Desvío	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Obra	53	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (1.400 mm de Diámetro)	506	2	506	999 Otras Causas	999 Otras Causas						
335	Proy	5	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	506	999 Otras Causas	999 Otras Causas						
335	Obra	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	506	999 Otras Causas	999 Otras Causas						
335	Proy	6	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	506	2	506	999 Otras Causas	999 Otras Causas						
335	Obra	51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	506	2	506	999 Otras Causas	999 Otras Causas						

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	U.M.	Cód. Desvío	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
III - EJECUCIÓN AÑO: 2016 (POR TRIMESTRE)														
Ejecución Rectificada														
Ejecución Trimestre														
335	Proy	1	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2	506	999 Otras Causas	999 Otras Causas						
335	Obra	51	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2	506	999 Otras Causas	999 Otras Causas						
335	Obra	52	Modificación de la Traza	506	2	506	999 Otras Causas	999 Otras Causas						

Handwritten signature and initials: "A. S.M." and "E. S.M."





CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 Nº Comprobante: 1


I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2016 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
335	Obra	53	de Conductos Cloacales Existentes (300 mm de Diámetro) Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (1.400 mm de Diámetro)	506	2					99,50			99,50	
335	Proy	5	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2					0,00			0,00	
335	Obra	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2					0,00			0,00	
335	Proy	6	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 i. Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	506	2					0,00			0,00	
335	Obra	51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	506	2					0,00			0,00	

Handwritten signature and initials



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN


SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 7 Archivo General
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2	0,00	15,00				35,00	65,00	0,00	0,00 %
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2	0,00	1,00				35,00	65,00	0,00	0,00 %

[Handwritten signature]
 @-staf
 #. 53




CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	66,43	22,21			0,17	33,40	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2	99,80	0,20			0,00	0,20	0,00	0,00	-
335	Obra	72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	99,50	0,50			0,50	0,00	0,00	0,00	-
335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	93,52	6,50			5,98	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Proy	10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	88,03	0,50			7,20	4,77	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	88,03	0,50			7,20	4,77	0,00	0,00	-
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	6,25	70,00			10,08	83,67	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	6,25	70,00			10,08	83,67	0,00	0,00	-
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2	25,05	33,33			8,29	66,66	0,00	0,00	-
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de	506	2	0,00	50,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN


SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
			Público - Talcahuano 550											
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2	0,00	50,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	97,00	3,00			3,00	0,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	97,00	3,00			3,00	0,00	0,00	0,00	-
335	Proy	20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	22	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Proy	23	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	506	2	100,00	0,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
335	Obra	51	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	506	2	100,00	0,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
335	Proy	24	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-

K. 502



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN


SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
			la Nación											
335	Proy	25	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	26	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			95,00	5,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			95,00	5,00	0,00	0,00	-
335	Proy	27	Refacción de los Patios Interiores del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	28	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	29	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	30	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Proy	31	Adecuación Integral para el Edificio Justicia	506	2	0,00	70,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-

[Firma manuscrita]
 e-sidif



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación Ejercicio: 2016
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia N° Comprobante: 1
 SUBPROGRAMA: 0


I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	U.G.	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
			Calle Rivadavia 737/767/771												
335	Obra	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	506	2	0,00		70,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	33	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	0,00				98,00	98,00	2,00			-
335	Obra	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	0,00				98,00	98,00	2,00			-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	El desvío se explica por los desvíos de las obras que componen el proyecto
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Obra	72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Resolución 3981/2015
335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Cierre acumulado al 31-12-2015 debe ser de 99.50%
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Proy	10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación -	506	2	999	Otras Causas	Demoras en ejecución de obra

Handwritten signature



Fecha de Emisión: 20/01/2017 - 08:26:05
 Usuario: Roca Rodriguez María Victoria


CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación Ejercicio: 2016
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia N° Comprobante: 1
 SUBPROGRAMA: 0

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)		
II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS																
UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción						Detalle	
Ciudad Autónoma de Buenos Aires																
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	506	2	999	Otras Causas	Demoras en ejecución de obra						
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	506	2	999	Otras Causas	Demoras en la ejecución de la obra. Ampliación de plazo. Res 3839/16						
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	506	2	999	Otras Causas	Demoras en la ejecución de la obra. Ampliación de plazo. Res 3839/16						
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2	506	2	999	Otras Causas	Acumulado del proyecto al 31-12-2015 es de 33,34%						
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos, Sotados y de Circulación de Público - Taicahuano 550	506	2	506	2	999	Otras Causas	Pliego en elaboración						
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2	506	2	999	Otras Causas	Pliego en elaboración						
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	506	2	999	Otras Causas	Acumulado al 31-12-2015 debe ser de 98%. Resolución 619/2016						
335	Obra	51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	506	2	999	Otras Causas	Acumulado al 31-12-2015 debe ser 98%. Resolución 619/2016						
335	Proy	20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	506	2	999	Otras Causas	Pliego en estudio						
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	506	2	999	Otras Causas	Pliego en estudio						

[Handwritten signature]



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN


SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS														
UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	U.M.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle					
335	Proy	22	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	506	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización					
335	Obra	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	506	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización					
335	Proy	24	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	506	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización					
335	Obra	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	506	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización					
335	Proy	25	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	506	999	Otras Causas	Obra pospuesta para el ejercicio 2017					
335	Obra	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	506	999	Otras Causas	Obra pospuesta para el ejercicio 2017					
335	Proy	26	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2	506	999	Otras Causas	Obra iniciada con un mes de retraso.					
335	Obra	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2	506	999	Otras Causas	Obra iniciada con un mes de retraso.					
335	Proy	27	Refacción de los Patios interiores del Palacio de Justicia	506	2	506	999	Otras Causas	Pliego en elaboracion					
335	Obra	51	Refacción de los Patios interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2	506	999	Otras Causas	Pliego en elaboracion					
335	Proy	28	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2	506	999	Otras Causas	Obra pospuesta para el ejercicio 2017					

Handwritten signature and initials



Fecha de Emisión: 20/01/2017 - 08:26:05
 Usuario: Roca Rodriguez Maria Victoria

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN


SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)	
II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS															
UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción						Detalle
335	Obra	51	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2	506	2	999	Otras Causas						Obra pospuesta para el ejercicio 2017
335	Proy	29	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2	506	2	999	Otras Causas						Obra pospuesta para el ejercicio 2017
335	Obra	51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2	506	2	999	Otras Causas						Obra pospuesta para el ejercicio 2017
335	Proy	30	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2	506	2	999	Otras Causas						Obra en proceso de finalización
335	Obra	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2	506	2	999	Otras Causas						Obra en proceso de finalización
335	Proy	31	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	506	2	506	2	999	Otras Causas						Pliego en estudio
335	Obra	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	506	2	506	2	999	Otras Causas						Pliego en estudio
335	Proy	33	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	506	2	999	Otras Causas						Obra en proceso de finalización
335	Obra	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	506	2	999	Otras Causas						Obra en proceso de finalización

U
 H - 54
 @Sidif



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0


Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2016 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Recificada								
						Ejecución Trimestre				Ejecutado Cierre				
						1	2	3	4	1	2	3	4	
335	Proy	1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2					0,17				0,17
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2					0,00				0,00
335	Obra	72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					0,50				0,50
335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					5,98				5,98
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					0,00				0,00
335	Proy	10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					7,20				7,20



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0


Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2									
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2									
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2									
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2									
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	506	2									
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2									

III - EJECUCIÓN AÑO: 2016 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre	7,20	10,08	10,08	8,29	0,00	0,00	0,00	
						Ejecución Trimestre												
						1	2	3	4									
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2													
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2													
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2													
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2													
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	506	2													
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2													



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0


Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2									

III - EJECUCIÓN AÑO: 2016 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre	3,00			
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2									
335	Obra	51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2					3,00				3,00
335	Proy	20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2					0,00				0,00
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2					0,00				0,00
335	Proy	22	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00
335	Obra	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1


I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	24	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2									

III - EJECUCIÓN AÑO: 2016 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Recificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
335	Proy	24	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2					0,00				0,00
335	Obra	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2					0,00				0,00
335	Proy	25	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00
335	Obra	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00
335	Proy	26	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2					95,00				95,00
335	Obra	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2					95,00				95,00

(Handwritten signature and initials)



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016


UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2016 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Recificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
335	Proy	27	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2					0,00				0,00
335	Obra	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2					0,00				0,00
335	Proy	28	Restauración de Parrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00
335	Obra	51	Restauración de Parrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00
335	Proy	29	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00
335	Obra	51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00
335	Proy	30	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00
335	Obra	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2					0,00				0,00

© sidf

Dr. 59



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1


I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	31	de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2					0,00			0,00	
335	Obra	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	506	2					0,00			0,00	
335	Proy	33	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					98,00			98,00	
335	Obra	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					98,00			98,00	

III - EJECUCIÓN AÑO: 2016 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada							
						Ejecución Trimestre							
						1	2	3	4				
335	Proy	31	de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2					0,00			0,00
335	Obra	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	506	2					0,00			0,00
335	Proy	33	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					98,00			98,00
335	Obra	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					98,00			98,00

[Handwritten signature]
 @sidif
 A.



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2016
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2016

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2015	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2017	Programado 2018	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

IV - OBSERVACIONES


UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Observaciones
----	------	------	--------------	------	------	---------------

335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	Cierre Acumulado al 31-12-2015 es de 99.50%
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2	Cierre Acumulado al 31-12-2015 es de 33.34%
335	Proy	23	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	506	2	Proyecto informado como cerrado en Cierre 2015
335	Obra	51	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	506	2	Proyecto informado como cerrado en Cierre 2015


[Firma]
Cra. MARIA PIA MITCHELL
 PROSECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 JEFA DTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

[Firma]
Cra. KARINA R. RAMOS
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

[Firma]
Jefa. CARMEN MARIA ODASSO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION



Fecha de Emisión: 20/01/2017 - 08:26:05
Usuario: Roca Rodriguez María Victoria



JURISDICCION: 05- PODER JUDICIAL DE LA NACION-
 SUBJURISDICCION: 00
 ENTIDAD: 00
 SERV. ADMINISTRAT. FINANCIERO: 335 -CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION-
 UNIDAD EJECUTORA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
 ACTIVIDAD: 04 - MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES
 PROYECTO: 01 - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE SEDE JUDICIAL
 ACTIVIDAD: 05 - DIRECCIÓN PERICIAL
 PROYECTO: 01 - CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNICO JUDICIAL "DRA. CECILIA GRIERSON"
 PROYECTO: 05 - ADECUACION DE ESPACIOS DETENIDOS EN TRANSITO
 ACTIVIDAD: 07 - ARCHIVO GENERAL
 PROYECTO: 04 - CONSTRUCCION EDIFICIO COMBATE DE LOS POZOS
 PROGRAMA: 21 - JUSTICIA DE MÁXIMA INSTANCIA
 PROYECTO: 01 - REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA-
 PROYECTO: 08 - ADECUACION DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA -
 PROYECTO: 10 - REFACCION ETAPA III FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA -
 PROYECTO: 12 - TRASLADO DEL SERVICIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UBA
 PROYECTO: 14 - REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA ETAPA II
 PROYECTO: 15 - SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL PALACIO DE JUSTICIA
 PROYECTO: 20 - AMPLIACION EDIFICIO LAVALLE 1250 - OFICINA VIOLENCIA DOMESTICA
 PROYECTO: 22-ADECUACION Y REFUNCIONALIZACION PARCIAL DE LA ALCAIDIA-PALACIO DE JUSTICIA
 PROYECTO: 23- PUESTA EN VALOR DE PATIOS DE ACCESO LAVALLE Y TUCUMAN-PALACIO DE JUSTICIA
 PROYECTO: 24- INSTALACION DE LA VENTILACION DE LA ALCAIDIA-PALACIO DE JUSTICIA
 PROYECTO: 25- PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS - PALACIO DE JUSTICIA
 PROYECTO: 26- REACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE ESCALERAS INTERIORES N° 7 Y 9
 PROYECTO: 27- REFACCION DE PATIOS INTERIORES PALACIO - PATIOS 3 Y 4
 PROYECTO: 28- RESTAURACION DE PARARRAYOS ORIGINALES
 PROYECTO: 29- RESTAURACION DE PASILLOS 4TO PISO SALA DE AUDIENCIAS Y ANEXOS
 PROYECTO: 30- REPARACION DEL CIRCUITO DE CALEFACCION CENTRAL DEL PALACIO
 PROYECTO: 31- ADECUACION INTEGRAL PARA EDIFICIO RIVADAVIA 737/767/771
 PROYECTO: 33- CONSTRUCCION DEL MURO CORTAFUEGOS, REFUERZO ESTRUCTURAL Y OBRAS COMPL VILLARINO 2010
 UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA C.S.J.N.

En el transcurso del ejercicio 2016, el SAF 335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó con la ejecución de varios proyectos de inversión, sumados a los que venía ejecutando de años anteriores.


Dentro de dichos proyectos se encuentran las obras de modificación de la traza de los conductos cloacales de 300 mm y de 1400 mm que se encuentran en el terreno donde debe emplazarse la obra de construcción del Instituto Técnico Judicial Dra. Cecilia Grierson, el reacondicionamiento estructural de las escaleras interiores N° 7 y N° 9 del Palacio de Justicia y la construcción del muro cortafuegos y el refuerzo estructural en el edificio de Villarino 2010 de la ciudad de Buenos Aires.


Dichos proyectos alcanzaron una muy buena ejecución tanto física como financiera. Las obras de la modificación de los conductos cloacales se encuentran al 99,5% de avance físico. Mientras que la obra de las escaleras alcanzó un 95% y la del muro cortafuegos un 98%.


Entre los proyectos de inversión que continúan en ejecución, se destaca la obra del Programa 21 - Proyecto 12 - Traslado del Servicio Jurídico de la UBA, la cual consiste en la reparación integral del edificio emplazado en la calle Tucuman 1511/23 de la ciudad de Buenos Aires, si bien dicha obra tuvo dificultades en su ejecución en el transcurso del ejercicio financiero por cambios en la misma, alcanzó un avance físico en el ejercicio del 10,08%

La ejecución de los proyectos de inversión, alcanzó durante el ejercicio 2016 un total de \$ 66.127.799, lo que representan para este servicio administrativo financiero obras de considerable magnitud.

Asimismo, durante el presente ejercicio financiero se concretó el cierre de diversas obras, culminando los trabajos a realizarse y cumplimentando el período de garantía. Las obras finalizadas fueron las siguientes: Programa 21 - Proyecto 01 - Obra 72 - REstauración Integral de la Sala de Audiencias (Local 2045) y Programa 21 - Proyecto 15 - Obra 51 Provisión e Instalación del Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad del Palacio de Justicia.


Cra. MARIA PIA MITCHELL
 PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA
 JEFA DTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION


Cra. MARINA R. RAMOS
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION


Dra. CARMEN MARIA ODASSO
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION