



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, de febrero de 2016

EX-201:0029039/2016



Al Sr. Director de la Dirección
de Evaluación Presupuestaria

Lic. Guillermo Valentino

S / D

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 16 de la Resolución N° 360/15, adjuntándose a tal efecto la "Ejecución Anual de Mediciones Físicas", el "Cierre Anual de la Ejecución Física, Proyectos y Obras de Inversión, y el Cuadro V "Informaciones y Comentarios Complementarios"; correspondientes al SAF 335.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

Gra. KARINA R. RAMOS
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Gra. CARMEN MARIA ODASSO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Índice

SAF 335

Página

Nota de Elevación

Anexo I. Administración Central

Cuadro I. Ejecución Anual de Mediciones Físicas Programa 21-Justicia de Máxima Instancia	1/3
Fotocopia del informe de fecha 28/12/15	4
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 04 – Mandamientos y Notificaciones	1
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 05 – Dirección Pericial	2/5
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 06 – Biblioteca y Jurisprudencia	6
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 07 – Archivo General	7
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Programa 21 – Justicia de Máxima Instancia	8/23
Cuadro V. Informaciones y Comentarios Complementarios	1



**INFORMACIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
EJECUCION ANUAL DE MEDICIONES FISICAS**

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO 2015

UD	MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		TOT	PROGRAMADO DA	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVÍO
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación					(%)
335 M 1133		Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	SUM	10.100,00		8.392,00	-
335 M 1499		Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	SUM	6.014,00		10.284,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	MED.		U. MED.		CAUSAS DE DESVÍO		
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Cod.	Descripción	Detalle
335 M 1133		Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	999	Otras Causas	Se ha tomado como referencia Oficio N° 155/15 enviado por la Oficina de Estadísticas
335 M 1499		Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	999	Otras Causas	Se ha tomado como referencia Oficio N° 155/15 enviado por la Oficina de Estadísticas

III - EJECUCIÓN AÑO 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	MED.		U. MED.		EJECUCIÓN RECTIFICADA					
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	EJECUCIÓN TRIMESTRE				EJEC. CIERRE	
					1	2	3	4		
335 M 1133		Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta					8.392,00	8.392,00
335 M 1499		Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654	Causa Resuelta					10.284,00	10.284,00



INFORMACIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
EJECUCIÓN ANUAL DE MEDICIONES FISICAS

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO 2015

UD	MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		TOT	PROGRAMADO DA	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVÍO
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación					(%)

IV - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LA RECTIFICACIÓN


UD	MED.		U. MED.		CAUSA DE LA RECTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	
335 M 1133		Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	Se ha tomado como referencia Oficio N° 155/15 enviado por la Oficina de Estadísticas
335 M 1499		Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	Se ha tomado como referencia Oficio N° 155/15 enviado por la Oficina de Estadísticas

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Gra. KARINA R. RAMOS
CORODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Gra. CARMEN MARÍA ODASSO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fecha de Emisión: 13/01/2016 - 11:37:48
Usuario: Roca Rodriguez Maria Victoria





Oficio N°155/2015

Consejo de la Magistratura

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015.

Al Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Dirección de Administración

Corte Suprema de Justicia de la Nación

S _____ / _____ D

Ref: Oficio 2247/15

Visto lo solicitado en el oficio de marras, informamos a Ustedes que las causas resueltas por el Alto Tribunal desde el 01 de enero de 2015 y hasta el Acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2015 inclusive (según datos corroborados con la Dirección de Sistemas del Alto Tribunal), ascienden a **10.284 causas previsionales**, y **8.392 causas no previsionales**.

Dichos valores podrían verse ligeramente incrementados como resultado de los expedientes resueltos en el Acuerdo del martes 29 de diciembre de 2015, los que se verán reflejados en el módulo de estadísticas presumiblemente a partir del día miércoles 30 por la tarde. En atención a que esta Oficina de Estadísticas permanecerá de Feria Judicial durante el mes de enero de 2016, se proporcionan los datos más actualizados disponibles antes de la fecha solicitada (08 de enero de 2016).


La presente información será asimismo remitida por correo electrónico a las cuentas indicadas.

Quedamos a vuestra disposición por cualquier aclaración o ampliación que resultare necesaria.

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente deseándoles un próspero Año 2016.


CARLOS ALBERTO CAPUTI
PROSECRETARIO LETRADO
OFICINA DE ESTADÍSTICAS

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL


Dra. ALEJANDRA G. RAVENNA
PROFESOR EN EJERCICIO
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 4 Mandamientos y Notificaciones
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015

N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	506	2	100,00	0,00				0,50	0,00	0,00	0,00 %
335	Obra	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	506	2	100,00	0,00				0,50	0,00	0,00	0,00 %

IV - OBSERVACIONES

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Observaciones
335	Proy	1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	506	2	Acumulado al Cierre 31-12-2014 debe ser 99,50%
335	Obra	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	506	2	Acumulado al Cierre 31-12-2014 debe ser 99,50%



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I- EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	1	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2	1,00	7,00			0,07	77,00	10,50	11,43	-
335	Obra	51	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2	1,00	7,00			0,20	31,00	31,50	36,30	-
335	Obra	52	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (300 mm de Diámetro)	506	2					0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	53	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (1.400 mm de Diámetro)	506	2					0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	3	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1° piso de Junín 760	506	2	99,50	0,50			0,50	0,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1° piso de Junín 760	506	2	99,50	0,50			0,50	0,00	0,00	0,00	-
335	Proy	4	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	5	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	14,21	22,00			85,29	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	14,21	22,00			85,29	0,50	0,00	0,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	1	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2	999	Otras Causas	El desvío se explica por los desvíos de las obras que componen el proyecto Demorado el inicio por obra complementaria de
335	Obra	51	Construcción Instituto Técnico	506	2	999	Otras Causas	

[Firma manuscrita]



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
			Judicial "Dra. Cecilia Grierson"					AYSA
335	Obra	52	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (300 mm de Diámetro)	506	2	999	Otras Causas	Demorado su inicio por trámites en el GCBA
335	Obra	53	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (1.400 mm de Diámetro)	506	2	999	Otras Causas	Demorado su inicio por trámites en el GCBA
335	Proy	3	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760	506	2	999	Otras Causas	Resolución 547/2015
335	Obra	51	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760	506	2	999	Otras Causas	Resolución 547/2015
335	Proy	4	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	506	2	999	Otras Causas	Obra pospuesta para el ejercicio 2016
335	Obra	51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	506	2	999	Otras Causas	Obra pospuesta para el ejercicio 2016
335	Proy	5	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Obra	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización

Handwritten signatures and initials



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1


I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada							
						Ejecución Trimestre				Ejecutado Cierre			
						1	2	3	4				
335	Proy	1	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2					0,07			0,07
335	Obra	51	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	506	2					0,20			0,20
335	Obra	52	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (300 mm de Diámetro)	506	2					0,00			0,00
335	Obra	53	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (1.400 mm de Diámetro)	506	2					0,00			0,00
335	Proy	3	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1° piso de Junín 760	506	2					0,50			0,50
335	Obra	51	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1° piso de Junín 760	506	2					0,50			0,50
335	Proy	4	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue	506	2					0,00			0,00

[Handwritten signatures and initials]



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
			Judicial - Junín 760											
335	Obra	51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	506	2					0,00			0,00	
335	Proy	5	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2					85,29			85,29	
335	Obra	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2					85,29			85,29	



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 6 Biblioteca y Jurisprudencia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	1	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	506	2	0,00	5,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	506	2	0,00	5,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	1	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	506	2	999	Otras Causas	Demorado por elaboración del pliego
335	Obra	51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	506	2	999	Otras Causas	Demorado por elaboración del pliego

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre	
						Ejecución Trimestre					
						1	2	3	4		
335	Proy	1	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	506	2					0,00	0,00
335	Obra	51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	506	2					0,00	0,00



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 7 Archivo General
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2	0,00	10,00			0,00	50,00	35,00	15,00	-
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2	0,00	10,00			0,00	50,00	35,00	15,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2	999	Otras Causas	Proyecto a cargo de la Dirección de Infraestructura Judicial
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2	999	Otras Causas	Proyecto a cargo de la Dirección de Infraestructura Judicial

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre	
						Ejecución Trimestre					
						1	2	3	4		
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2					0,00	0,00
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2					0,00	0,00

Handwritten signature/initials



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	64,93	0,23			1,50	10,23	23,34	0,00	-
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2	99,80	0,20			0,00	0,20	0,00	0,00	-
335	Obra	72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	95,00	0,50			4,50	0,50	0,00	0,00	-
335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	96,06	8,00			4,02	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	91,47	16,60			8,03	0,50	0,00	0,00	-
335	Proy	10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	80,20	0,50			7,83	11,97	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	80,20	0,50			7,83	11,97	0,00	0,00	-
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	0,00	74,00			6,25	93,75	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	0,00	74,00			6,25	93,75	0,00	0,00	-
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2	33,34	37,76			0,00	33,33	33,33	0,00	-
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de	506	2	0,00	63,00			0,00	50,00	50,00	0,00	-



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
Público - Talcahuano 550														
335	Obra	54	Reperación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2	0,00	50,00			0,00	50,00	50,00	0,00	-
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	98,00	1,00			0,00	2,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	98,00	1,00			0,00	2,00	0,00	0,00	-
335	Proy	20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	0,00	13,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	0,00	13,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	21	Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	506	2	99,53	0,50			0,47	0,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	506	2	99,53	0,50			0,47	0,00	0,00	0,00	-
335	Proy	22	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	65,00	0,50			34,50	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	65,00	0,50			34,50	0,50	0,00	0,00	-
335	Proy	23	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	506	2	99,50	0,50			0,50	0,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	506	2	99,50	0,50			0,50	0,00	0,00	0,00	-

[Handwritten signature]



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	24	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	99,50	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	-
335	Proy	25	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	26	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2	0,00	82,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2	0,00	82,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	27	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2	0,00	6,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2	0,00	6,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	28	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	29	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2	0,00	100,00			0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Proy	30	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de	506	2					99,50	0,50	0,00	0,00	-



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
Justicia														
335	Obra	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2					99,50	0,50	0,00	0,00	-
335	Proy	33	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					0,00	100,00	0,00	0,00	-
335	Obra	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					0,00	100,00	0,00	0,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	El desvió se explica por los desvíos de las obras que componen el proyecto
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Obra	72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Demoras por trabajos adicionales y superposición con otras obras
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Demoras por trabajos adicionales y superposición con otras obras
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Demora en el inicio por la obtención del permiso de obra del GCBA
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Demora en el inicio por la obtención del permiso de obra del GCBA
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2	999	Otras Causas	El desvío se explica por los desvíos de las obras que componen el proyecto
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	506	2	999	Otras Causas	Pliego en estudio
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Pliego en estudio
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Obra	51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Proy	20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	999	Otras Causas	Pliego en elaboracion
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 -	506	2	999	Otras Causas	Pliego en elaboracion



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 Nº Comprobante: 1


I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
			Oficina de Violencia Doméstica					
335	Proy	21	Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	506	2	999	Otras Causas	Resolución 1307/2015
335	Obra	51	Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	506	2	999	Otras Causas	Resolución 1307/2015
335	Proy	22	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Obra	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Proy	23	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Resolución 2456/2015
335	Obra	51	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Resolución 2456/2015
335	Proy	24	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Obra	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Proy	25	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Demoras en la entrega de carpinterías
335	Obra	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Demoras en la entrega de carpinterías

[Handwritten signatures]



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	26	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra adjudicada en Dic/2015. A iniciarse en ejercicio 2016
335	Obra	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra adjudicada en Dic/2015. A iniciarse en ejercicio 2016
335	Proy	27	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2	999	Otras Causas	Postergado por demoras en la obra de Patios I y II
335	Obra	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2	999	Otras Causas	Postergado por demoras en la obra Patios I y II
335	Proy	28	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra pospuesta para el siguiente ejercicio
335	Obra	51	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra pospuesta para el siguiente ejercicio
335	Proy	29	Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra pospuesta para el siguiente ejercicio
335	Obra	51	Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra pospuesta para el siguiente ejercicio
335	Proy	30	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Obra	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización
335	Proy	33	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso licitatorio



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Obra	51	Complementarias inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso licitatorio

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre	
						Ejecución Trimestre					
						1	2	3	4		
335	Proy	1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2					1,50	1,50
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2					0,00	0,00
335	Obra	72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					4,50	4,50
335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación -	506	2					4,02	4,02

Handwritten signature and initials



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre			
						Ejecución Trimestre							
						1	2	3	4				
335	Obra	52	Ciudad Autónoma de Buenos Aires Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					8,03		8,03	
335	Proy	10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					7,83		7,83	
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					7,83		7,83	
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2					6,25		6,25	
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2					6,25		6,25	



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada								
						Ejecución Trimestre				Ejecutado Cierre				
						1	2	3	4					
Aires														
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2					0,00		0,00		
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	506	2					0,00		0,00		
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00		
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2					0,00		0,00		
335	Obra	51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2					0,00		0,00		
335	Proy	20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina	506	2					0,00		0,00		



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
			de Violencia Doméstica											
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2					0,00		0,00		
335	Proy	21	Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	506	2					0,47		0,47		
335	Obra	51	Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	506	2					0,47		0,47		
335	Proy	22	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2					34,50		34,50		
335	Obra	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2					34,50		34,50		
335	Proy	23	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	506	2					0,50		0,50		
335	Obra	51	Puesta en Valor de Patios	506	2					0,50		0,50		



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre
						Ejecución Trimestre				
						1	2	3	4	

335	Proy	24	de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	506	2					0,00		0,00	
335	Proy	25	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00	
335	Proy	26	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	51	Reacondicionamiento Estructural de las	506	2					0,00		0,00	

[Handwritten signature]



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre
						Ejecución Trimestre				
						1	2	3	4	

Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia

335	Proy	27	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2					0,00		0,00		
335	Obra	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	506	2					0,00		0,00		
335	Proy	28	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00		
335	Obra	51	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00		
335	Proy	29	Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00		
335	Obra	51	Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	506	2					0,00		0,00		
335	Proy	30	Reparación del Circuito	506	2					99,50		99,50		



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
 Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2015 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada							
						Ejecución Trimestre				Ejecutado Cierre			
						1	2	3	4				
335	Obra	51	de Calefacción Central del Palacio de Justicia Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	506	2					99,50		99,50	
335	Proy	33	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					0,00		0,00	
335	Obra	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2					0,00		0,00	

IV - OBSERVACIONES

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Observaciones
----	------	------	--------------	------	------	---------------

[Handwritten signatures and initials]



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2015
Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2015

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2014	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2016	Programado 2017	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

IV - OBSERVACIONES


UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Observaciones
----	------	------	--------------	------	------	---------------

335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	Acumulado al 31/12/2014 debe ser 95,49%
-----	------	---	---	-----	---	---

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTAL
CALLE DE JUSTICIA 1212, BUENOS AIRES

MARINA R. RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Dra. CARMEN MARÍA ODASCO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Fecha de Emisión: 13/01/2016 - 12:32:32

Usuario: Roca Rodriguez Maria Victoria

